



Republica Moldova

**Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE**

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 901, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE nr. 228

din 20 aprilie 2022

mun. Chișinău

**privind prelungirea termenului de punere în funcțiune de către „Casa Aeterna” S.R.L
a centralei electrice**

În temeiul art. 14 alin. (1) lit. b¹) și 37 alin. (1¹) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 117), pct. 35 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 251/2019 din 5 iulie 2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.239-240, art.1319), a solicitării „Casa Aeterna” S.R.L. înregistrată cu nr. de intrare 2561 din 02.03.2022 și a Notei informative prezentate de Departamentul energie electrică și regenerabilă, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

CONSTATĂ:

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (în continuare - Agenția) prin Hotărârea nr. 180/2020 din 9 iunie 2020 a confirmat statutul de producător eligibil pentru “Casa Aeterna” S.R.L., IDNO – 1012600030715, adresa juridică mun. Chișinău, str. Vasile Lupu, nr. 55, ap. (of.) 80 pentru centrala electrică fotovoltaică cu puterea instalată de 999 kW, amplasată în extravilanul or. Rezina, care urmează a fi pusă în funcțiune în termen de 24 de luni și să producă energie electrică comercializată la tariful fix de 1,88 lei/kWh (fără TVA).

Prin intermediul scrisorii cu nr. de intrare 2561 din 2 martie 2022, “Casa Aeterna” S.R.L a solicitat ANRE prelungirea cu 12 luni a termenului de punere în funcțiune a centralei electrice specificate în Hotărârea ANRE nr. 180/2020 din 9 iunie 2020 cu privire la confirmarea statutului de producător eligibil.

Întru susținerea cererii, producătorul eligibil a relatat că a inițiat în anul 2020 procesul de construcție a parcului fotovoltaic, contractând echipamente de la parteneri din diferite state (panouri fotovoltaice – Norvegia, celulă cu întreruptor – Ucraina, sistemul de montare - Ucraina).

Conform contractului încheiat între “Casa Aeterna” S.R.L și ООО „Энергоприладпосточ” (Ucraina, Hmelnițkii) la 30.11.2021, producătorul eligibil a achitat plata în avans în proporție de 50 % din suma contractului, iar partea ucraineană urma să livreze celula în termen de 72 de zile. Conform altui contract încheiat între “Casa Aeterna” S.R.L și ООО „Солар Стальконструкция” (Ucraina, Dnepr) la 24.01.2022, partea moldovenească a achitat plata în avans în proporție de 20 %, iar partea ucraineană urma să livreze utilajul în termen de 30 zile (contractele se anexează).

Ulterior însă, la data de 24.02.2022 în Ucraina s-a declarat stare de război, iar partenerii ucraineni care aveau obligația să livreze utilajul, au anunțat despre imposibilitatea livrării în legătură cu situația de forță majoră creată. Totodată, la data de 24.02.2022, Parlamentul Republicii Moldova a votat introducerea stării de urgență pe întreg teritoriul țării pe o perioadă de 60 de zile.

Astfel, “Casa Aeterna” S.R.L invocă circumstanțele de forță majoră create și informează despre imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor de a construi centrala electrică în termenul scadent - 09.06.2022 indicat în hotărârea Agenției, fiind invocate prevederile art. 37 alin. (1¹) din Legea 10/2016, privind prelungirea termenului de punere în funcțiune a centralei electrice cu 12 luni din motive întemeiate, și anume condiții de forță majoră.

În scopul verificării întrunirii condițiilor stabilite la art. 37 alin.(1¹) al Legii 10/2016 și pct.35 din Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, prin intermediul scrisorii nr. 03-03/888 din 14.03.2022, Agenția a solicitat prezentarea informațiilor privind acțiunile întreprinse de către factorii de decizie din cadrul S.R.L. „Casa Aeterna” pentru asigurarea construcției centralei electrice și onorarea obligațiilor în legătură cu statutul de producător eligibil.

Prin intermediul scrisorii cu nr. de intrare 3984 din 28.03.2022, „Casa Aeterna” S.R.L informează Agenția că până în prezent a investit în proiectul dat peste 2 milioane de lei, iar centrala electrică urma să fie construită până la data de 15 mai 2022. „Casa Aeterna” S.R.L a întreprins un șir de activități, conform calendarului și a anexat documentele confirmative:

- A obținut certificatul de urbanism de la Administrația Publică Locală (Anexat);
- A obținut raportul geologic al terenului (Anexat);
- A elaborat proiectul tehnico-economic (Anexat);
- A elaborat documentația tehnică de proiect (Anexat);
- A amenajat terenul pentru construcția stației fotovoltaice (Anexat);
- A achiziționat panourile fotovoltaice la data de 28.01.2022 de la VIKEN SOL AS (Norvegia) (Anexat);
- A achitat plată în avans pentru panourile fotovoltaice la 01.02.2022 (Anexat);
- A încheiat contracte cu ООО Энергоприладпосточ (Ucraina, Hmelnițkii) la 30.11.2021 și cu ООО Солар Стальконструкция (Ucraina, Dnepr) la 24.01.2022, pentru livrarea celulei cu întreruptor analogic și pentru construcțiile metalice respectiv, achitând și avansurile necesare (Anexat);
- A contractat compania care va executa lucrările electrice și de construcție (Anexat);
- A obținut autorizația de construcție de la Administrația Publică Locală (Anexat).

De menționat că, în conformitate cu pct. 10.2. din Contractul încheiat între „Casa Aeterna” S.R.L și ООО „Солар Стальконструкция” (Ucraina, Dnepr), în cazul forței majore termenul contractului se prelungește cu perioada forței majore. În continuare, pct. 10.4 al Contractului prevede că, în cazul în care forța majoră durează o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte contractantă este în drept să înceteze contractul, fără a solicita un eventual prejudiciu pentru neexecutarea contractului.

Prevederi similare se regăsesc în pct. 7.1. - 7.4. din Contractul încheiat între „Casa Aeterna” S.R.L și ООО „Энергоприладпосточ” (Ucraina, Hmelnițkii).

Prin urmare, se atestă faptul, că începând cu data 24 februarie 2022 în Ucraina este declarată forță majoră, conform Avizului oficial emis de Camera de Comerț și Industrie a Ucrainei, fapt care a generat imposibilitatea îndeplinirii contractelor de către ООО „Энергоприладпосточ” (Ucraina, Hmelnițkii) și ООО „Солар Стальконструкция” (Ucraina, Dnepr) privind livrarea pieselor în termenul stabilit în contracte.

Astfel, circumstanțele enunțate au avut efect direct asupra acțiunilor și obligațiilor producătorului eligibil „Casa Aeterna” S.R.L privind punerea în funcțiune a centralei electrice în termenul stabilit în Hotărârea ANRE nr. 180/2020 din 9 iunie 2020. Or, starea de forță majoră pe teritoriul Ucrainei continuă și până în prezent.

În context sunt relevante prevederile art. 37 alin. (1¹) din Legea 10/2016 și pct. 35 din Regulamentul nr. 251/2019 care prevăd că, termenul de punere în funcțiune a centralei electrice, poate fi prelungit de către Agenție, în cazul confirmării statutului de producător eligibil, cu cel mult 12 luni, dacă centrala electrică respectivă nu poate fi pusă în funcțiune din motive întemeiate, neimputabile producătorului eligibil (condiții de forță majoră; lipsa posibilității de a o racorda la rețeaua electrică din cauza nerespectării de către operatorul sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuție a termenelor privind dezvoltarea rețelei electrice; întârzierea de către operatorul de sistem în executarea și punerea în funcțiune a instalației de racordare conform contractului de racordare).

Luând în considerare argumentele și actele confirmative prezentate de către „Casa Aeterna” S.R.L se constată existența motivelor întemeiate, neimputabile producătorului privind imposibilitatea punerii în funcțiune a centralei electrice în termenul specificat în Hotărârea ANRE nr. 180/2020 din 9 iunie 2020.

În cumulul celor expuse, în conformitate cu art. 37 alin. (11) din Legea 10/2016 și pct. 35 din Regulamentul nr. 251/2019, Consiliul de administrație al ANRE

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește cu 12 luni termenul de punere în funcțiune de către „Casa Aeterna” S.R.L. a centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 999 kW, amplasată în extravilanul or. Rezina, stabilit în pct. 1 din Hotărârea ANRE nr. 180/2020 din 9 iunie 2020.
2. Departamentul energie electrică și regenerabilă va aduce la cunoștință prezenta Hotărâre „Casa Aeterna” S.R.L. și furnizorului central de energie electrică.
3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, dar poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă.

Veaceslav UNTILA
Director General

Octavian CALMÎC
Director

Eugen CARPOV
Director

Alexei Taran
Director

